

Inbedrijfstelling

Artikel informatie

Artikel nr.: 80112S

GTIN:

Korting groep: 00

Beschrijving

Instructie/inbedrijfstelling terugstuwpompinstallatie Pumpfix F in een schacht

Werkzaamheden:

- Controle aan de hand van een inspectiekaart
- Instructie over de functies van de installatie
- Uitleg over de maandelijkse controle door de exploitant
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant
- Optionele onderhoudsovereenkomst met de opdrachtgever sluiten (regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering)
- Besturingskast aan de muur bevestigen
- Elektrische onderdelen in de installatie monteren
- Elektrische leidingen door de mantelbuis naar de besturingskast leiden en daar aansluiten (maximale kabellengte 15 m)
- De installatie moet veilig kunnen worden gebruikt

Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- Er moet een wateraansluiting voor een slang in de buurt zijn
- Afvalwaterafvoer aangesloten
- De terugstuwbeveiliging moet schoon zijn
- De toevoerleidingen moeten zijn gespoeld
- Installatieonderdelen, kleine onderdelen en bedieningshandleiding moeten volledig op de bouwplaats aanwezig zijn
- Vast geïnstalleerde contactdoos op de muur, in de regel een doos naast de besturingskast, maximaal 2 m vanaf de doorvoer van de mantelbuis
- Mantelbuis geschikt voor het trekken van leidingen

Schachtinstallaties:

- Bij onderhoud aan schachtinstallaties is volgens BGV C5 § 34, BGR 236 het meten van rioolgassen, het gebruik van valbeveiliging en om veiligheidsredenen ook een veiligheidsman vereist.

- De veiligheidsman moet door de opdrachtgever worden aangesteld en moet tijdens de gehele duur van de inbedrijfstelling aanwezig zijn.

Opmerking:

- De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.
- Terugstuwbeveiligingen moeten volgens DIN 1986-3 elk half jaar door een gespecialiseerd bedrijf worden onderhouden
- Het inbedrijfstellingstarief omvat maximaal anderhalf werkuur ter plaatse
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend
- Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan